

新病院建設推進室だより (No. 1)

平成28年1月

待望の新病院建替整備工事については、昨年11月13日の安全祈願祭が執り行われた後、本格的に工事がスタートしました。今回の工事は、第I期として病院本館6F・屋上ヘリポート・エネルギー棟の新築工事で、平成29年春完成予定です。早2ヶ月が過ぎましたので、これまでの建設工事に関するトピックスをお知らせいたします。

今後も、工事の進捗状況を中心にトピックスを定期的に配信していきます。

待望の新病院建替整備工事がスタートしました！



建替整備工事の安全祈願祭が執り行われました！

外来管理棟・病棟建替整備工事の安全祈願祭が、平成27年11月13日（金）大安吉日の午前11時から新病棟建設予定地で行われました。当日は川棚町下組郷 上野総代、桜が丘特別支援学校 山口校長、東彼杵郡医師会 山住副会長、大村東彼薬剤師会 塚田会長に来賓として臨席を賜り、設計・施工関係者および当院職員、総勢約50名が出席し川棚八幡神社宮司様の斎主により厳かに神事が執り行われ、工事の安全と新病棟の無事完成を祈願いたしました。



安全祈願祭



宮下院長挨拶

建設工事の進捗状況について

安全祈願祭の後、工事現場事務所の設営、工事現場の仮囲いを行い、ようやく本格的に工事が始まりました。11月下旬から地盤改良工事として杭打ち機を3機導入し約800本の改良杭の打設を行っています。12月下旬からは杭打工事と平行して山留め工事を施工しています。

1月中旬現在は、改良杭打設工事もほぼ終了しましたので、根切り工事（3～4m基礎部分を掘り下げる作業）が始まるところです。



改良杭工事（平成27年12月）



山留親杭打設工事（平成28年1月）