

# 新病院建設推進室だより (No. 2)

平成28年2月

昨年11月の工事着工から3ヶ月が経過し、現在は基礎工事を施工中です。杭打工事・土木工事では、地中に想定外の岩盤や多数の転石があり工事が難航していますが、施工業者の頑張りにより、今のところ大きな遅れもなく進んでいます。

今後は、4月中旬まで基礎工事が行われ、以後1階床工事、1階躯体工事と新病院の姿が現れてくる予定です。

待望の新病院建替整備工事がスタートしました！



A工区 捨てコン作業 (平成28年2月1日)



想定外の転石が多く出土し、施工業者を悩ませています。



A工区 配筋作業 (平成28年2月4日)



A工区

- ①基礎工事 (4月中旬まで)
  - ・鉄筋足場組立
  - ・柱・地中梁配筋
  - ・耐圧盤コンクリート打設
  - ※A工区から順番に施工
- ②1階床工事(4月中旬～)
- ③1階躯体工事(4月下旬～)

病院本館 工区割

